







Arhitektu Inženieru Grupa

**KOKA BŪVKONSTRUKCIJU PROJEKTĒŠANA UN RAŽOŠANA**SIA "AIG-konstrukcijas", Reģ.Nr. 40103229913  
"Bērzkalni", Ikšķiles novads, Tīnūžu pagasts, LV-5052, tālr.: +371 29408051  
[www.aig-familyhouses.eu](http://www.aig-familyhouses.eu) e-pasts: [info@aigkonstrukcijas.lv](mailto:info@aigkonstrukcijas.lv)

Nosaukums: Dzīvojamā māja "Norwei hus".

Adrese: Pierīga, Latvija.

Ēkas iekšējās grīdas laukums: ~100 m<sup>2</sup>**TĀME**MĀJA "NORWEI HUS" (Rūpnīcas komplekts "Optima plus 23" ar piegādi un montāžu)  
(spēkā līdz 01.03.2023.)<https://aigkonstrukcijas.lv/property/norwei-hus/>

Nr. p. k.	Darbu un materiālu nosaukums	Komplektācija	Vizualizācijas (vizualizācijas ir orientējošas)
1	<b>Konstruēšanas darbs.</b>	letverts	
	Ēkas detalizētas konstrukcijas izstrāde, ražošanas dokumenti	letverts 1500	
2	<b>Ēkas siltinātās ār sienas (H=2.7m)</b>	letverts	
	Dēļu apšuvums (horizontāls dēlis ar pusspundi ~18x142mm, ar smalki zāģētu fasādes virsmu (krāsas tonis TM 7233)	lebūvēts ražotnē	
	Latojums no ārpusē (32 mm)	lebūvēts ražotnē	
	Graudzēju siets paneļu apakšā un augšā (Cinkots stūra aizsargprofils ~31 x ~31 x 0.4mm)	lebūvēts ražotnē	
	Vēja izolācija no ārpusē (Norgips 9 mm).	lebūvēts ražotnē	
	Koka rāmis (C24, 245x45 c/c~600 mm)	lebūvēts ražotnē	
	Bīvējošā lentā (Isover SKC-20) paneļu apakša un starp paneļiem	lebūvēts ražotnē	
	Hidroizolācija (0,2mm) paneļu apakšā	lebūvēts ražotnē	
	Siltumizolācija starp koka rāmi (minerālvate 245 mm, λ=0,037 W/mk)	lebūvēts ražotnē	
	Tvaika izolācija (0,2 mm)	lebūvēts ražotnē	
	Latojums no iekšpusē (45 mm)	lebūvēts ražotnē	
	Elektro kārbas rozetēm, slēdžiem un vadu caurules	lebūvēts ražotnē	
	Siltumizolācija starp latām (minerālvate 45 mm, λ=0,037 W/mk)	lebūvēts ražotnē	
	OSB-3, pa visu sienu laukumu (12mm).	lebūvēts ražotnē	
	Gipškartona plākšņu apšuvums iekšpusē 1 slānī (Norgips GKB, 12,5 mm)	lebūvēts ražotnē	
	Ārdurvis 1x2,1m, 2gab. Jeld-Wen FUNCTION LIGURIA, U0,8 w/m²K, krāsa (NCS S 7502-B).	lebūvēts ražotnē	
	Logu komplekts . PVC Gealan 8000; Uvid-0,9 W/m2K, 3 stiklu pakete, rāmja krāsa ārpusē un iekšpusē balts)	lebūvēts ražotnē	
	Durvis uz terasi 1 gab. (PVC Gealan 8000; U~1.0 W/m2K, 3 stiklu pakete, rāmja krāsa ārpusē un iekšpusē balts)	lebūvēts ražotnē	
	Logu un durvju birstošā lentā (greenteQ montāžas lentā OMNIA BG1 73/6-20)	lebūvēts ražotnē	
	iekšējās palodzes baltā krāsā (Izgatavotas no kokskaidu plātnes, biezums 18mm)	Nokomplektēts atsevišķi	
Ārējās skārda palodzes (krāsa, RR23)	Nokomplektēts atsevišķi		
Dēļu apdare loģiem un durvīm (dēlis 18x120mm, ar smalki zāģētu fasādes virsmu (krāsots, krāsa TM 7833)	lebūvēts ražotnē		
Dēļu uzlika ēkas stūriem un dēļu salaiduma vietās (dēlis 18x120mm, ar smalki zāģētu fasādes virsmu (krāsots, krāsa TM 7233)	Nokomplektēts atsevišķi		
Paneļu montāžas elementi	lebūvēts ražotnē		
Konstrukcijas iepakojšana, sagatavošana transportēšanai	letverts 24963.19		
3	<b>Ēkas ār sienas bēniņu telpā (2 gab.)</b>	letverts	
	Dēļu apšuvums (horizontāls dēlis ar pusspundi ~18x142mm, ar smalki zāģētu fasādes virsmu (krāsas tonis TM 7233)	lebūvēts ražotnē	
	Vēja izolācija (0,6m augstumā, siltinājuma zonā).	lebūvēts ražotnē	
	Koka rāmis (95x45 c/c~600 mm)	lebūvēts ražotnē	
	Bēniņu durvis 1 gab. (koka konstrukcija ar dēļu apdari fasādes krāsā, ar aizbīdni un engēm)	lebūvēts ražotnē	
	Paneļu montāžas elementi	lebūvēts ražotnē	
Konstrukcijas iepakojšana, sagatavošana transportēšanai	letverts 2319.41		
4	<b>Ēkas iekšējās starpsienas (rāmis 95 mm)</b>	letverts	
	Gipškartona plākšņu apšuvums no vienas puses, 1 slānī (Norgips GKB, 12,5 mm)	lebūvēts ražotnē	
	Koka rāmis (95x45 c/c~600 mm)	lebūvēts ražotnē	
	Skaņas izolācija starp koka rāmi (dažāda izmēra un formas minerālvates atgriezumi)	lebūvēts ražotnē	
	Elektro kārbas rozetēm, slēdžiem un vadu caurules	lebūvēts ražotnē	
	Gipškartona plākšņu apšuvums no otras puses 1 slānī (Norgips GKB, 12,5 mm)	lebūvēts ražotnē	
	Bīvējošā lentā (Isover SKC-20) starp paneļiem	lebūvēts ražotnē	
	Hidroizolācija (0,2mm) paneļu apakšā	lebūvēts ražotnē	
	Paneļu montāžas elementi	lebūvēts ražotnē	
	Konstrukcijas iepakojšana, sagatavošana transportēšanai	letverts 4683.34	

Jumta konstrukcija un griestu konstrukcija.		Ietverts
5	Jumta seguma komplekts "BP 20B jumta profils, RAL 7024, 0,45 mm Poliesters", ( Balex metal Vidzeme SIA)	Nokomplektēts atsevišķi
	Lietus ūdens noteksisstēma ar apalām tehnēm un notekām, krāsa PUR, RR23	Nokomplektēts atsevišķi
	Sniega barjera uz jumta terase daļā, (caurulveida), krāsa PUR, RR23	Nokomplektēts atsevišķi
	Šķērslatojums virs kopnēm (32mm, c/c=500mm)	Nokomplektēts atsevišķi
	Garentatojums virs kopnēm (32 mm)	Nokomplektēts atsevišķi
	Difūzmembrāna virs kopnēm 130g.	Nokomplektēts atsevišķi
	Jumta nesošās konstrukcijas (divsiļņu kopnes, neantiseptizētas)	Nokomplektēts atsevišķi
	Koka laipa bēniņu telpā (~0,6m plata 32mm retināti dēļi)	Nokomplektēts atsevišķi
	Siltumizolācija griestos (beramā minerālvate 300mm, λ=0,040 W/mk)	Nokomplektēts atsevišķi
	Aizdares pie dzegs siltumizolācijas noturēšana (difūzmembrāna)	Nokomplektēts atsevišķi
	Tvaika izolācija (0,2 mm)	Nokomplektēts atsevišķi
	Tvaika izolāciju līmējošā līmlenta	Nokomplektēts atsevišķi
	Retināts latojums griestiem (30mm, c/c=400mm)	Nokomplektēts atsevišķi
	Ģipskartons 12,5mm stiprināts pie griestu latām	Nokomplektēts atsevišķi
	Ēkas dzegu apšuves dēļi (18x120 mm taisnstūrveida, ar smalki zāģētu fasādes virsmu, krāsoti TM7833), tai skaitā arī virs lieveņa horizontāliem griestiem.	Nokomplektēts atsevišķi
	Koka kolonnas nojumes sektoram 3 gab., saskrūvētas ar skrūvēm (140x~145mm) krāsots balts.	Nokomplektēts atsevišķi
	Koka pasija nojumes sektoram 90°195mm saskrūvētas ar skrūvēm (Krāsots balts)	Nokomplektēts atsevišķi
	Montāžas elementi kolonnai un pasijām (metāla, elektroķīmiski cinkoti)	Nokomplektēts atsevišķi
	Ventilācijas izvadi virs jumta no virtuves zonas un kanalizācija stāvvida (2 gab.) krāsa līdzīga jumta segumam.	Nokomplektēts atsevišķi
	Ventilācijas caurules ar veidgabaliem bēniņu telpā (caurules ar siltinājumu (D100 -160mm)	Nokomplektēts atsevišķi
	Montāžas elementi jumtam un griestiem	Nokomplektēts atsevišķi
	Konstrukcijas iepakošana, sagatavošana transportēšanai	Ietverts
		12415.92
	Kopā:	45881.86 EUR bez PVN
	Materiālu sagāde, produkcijas iekraušana, ražošanas vadība:	1376.46 EUR bez PVN
	<b>Kopā bez PVN:</b>	<b>47258.32</b> EUR bez PVN
	PVN (21%) :	9924.25 EUR
	<b>Būvkomplekts kopā</b>	<b>57182.56</b> <b>EUR ar PVN</b>



#### Papildus piedāvājumi:

7	Ēkas piegāde līdz būvlaukumam (Pierīga, Latvija). Cena norādīta orientējoši, tā jāprecizē pirms konstrukciju pasūtīšanas.	1573.00	EUR ar PVN.
8	Autoceltņa vai manipulatora pakalpojums. (Pierīga, Latvija). Cena norādīta orientējoši, tā jāprecizē pirms konstrukciju pasūtīšanas.	1306.80	EUR ar PVN.
9	Ēkas sienu un jumta konstrukciju montāža virs pamatiem. (Pierīga, Latvija). Cena norādīta orientējoši, tā jāprecizē pirms konstrukciju pasūtīšanas.	2517.04	EUR ar PVN.
	VISS KOPĀ:	62579.41	EUR ar PVN.

#### Piezīmes:

- Tāmē nav ietverti sekojoši darbi un materiāli: Būvprojekts, pamatu izbūve, ūdensapgādes tīkli, kanalizācijas tīkli, elektroapgādes tīkli, apkure, iekšējā nobeiguma apdare, iekšdurvis, dūmvads, teritorijas labiekārtošana, mēbelējums un cits aprīkojums.
- Montāžas izmaksas ir iekļauts: ēkas sienu montāža, jumta nesošo konstrukciju montāža un difūzmembrānas montāža uz jumta konstrukcijām. Pārējo komplektējošo materiālu montāža nav ietverta šajās izmaksās.