



Arhitektu Inženieru Grupa
KOKA BŪVKONSTRUKCIJU PROJEKTĒŠANA UN RAŽOŠANA

SIA "AIG-konstrukcijas", Reģ.Nr. 40103229913
"Bērzkalni", Ikšķiles novads, Tīnūžu pagasts, LV-5052, tālr.: +371 29408051
www.aig-familyhouses.eu e-pasts: info@aigkonstrukcijas.lv

Nosaukums: Brīvdienu māja "Studio 50".
Adrese: Pierīga, Latvija.
Ēkas iekšējumu grīdas laukums: ~50+34 m2

TĀME
MĀJA "STUDIO 50" (Rūpnīcas komplekts ar piegādi un montāžu)
(spēkā līdz 01.03.2023.)

<https://aigkonstrukcijas.lv/property/studio-50/>

20	Darbu un materiālu nosaukums	Komplektācija	Vizualizācijas (vizualizācijas ir orientējošas)
1	Konstruēšanas darbs.	letverts	
	Ēkas detalizētas konstrukcijas izstrāde, ražošanas dokumenti	letverts	
2	Ēkas 1 stāva ār sienas (H=2.5m)	letverts	
	Dēļu apšuvums (horizontāls dēlis ar pusspundi ~18x142mm, ar smalki zāģētu fasādes virsmu (krāsots, ...))	lebūvēts ražotnē	
	Pretvēja membrāna (130 g.)	lebūvēts ražotnē	
	Koka rāmis (C24, 145 mm)	lebūvēts ražotnē	
	Starppaneļu blīvējošā lentā (Isover SKC-20) paneļu apakša un starp paneļiem	lebūvēts ražotnē	
	Hidroizolācija paneļu apakšā (0,2mm)	lebūvēts ražotnē	
	Siltumizolācija starp koka rāmi (minerālvate, λ=0,037 W/mk) (145 mm)	lebūvēts ražotnē	
	Tvaika izolācija (0,2 mm)	lebūvēts ražotnē	
	Latojums no iekšpuses horizontāli (45 mm)	lebūvēts ražotnē	
	Siltumizolācija starp latām (minerālvate, λ=0,040 W/mk) (45 mm)	lebūvēts ražotnē	
	Elektro kārbas rozetēm, slēdžiem un vadu caurules	lebūvēts ražotnē	
	OSB-3, pa visu sienu laukumu no vienas puses (12mm)	lebūvēts ražotnē	
	Gipskartona plākšņu apšuvums, 1 slānī (Norgips GKB, 12,5 mm)	lebūvēts ražotnē	
	Logu komplekts .PVC Gealan 8000, Uvid=0,9 W/m2K, 3 stiklu pakete, rāmja krāsa balta.	lebūvēts ražotnē	
	Ārurvis un durvis uz terasi 2 gab. (PVC Gealan 8000; U=1.0 W/m2K, 3 stiklu pakete, rāmja krāsa ārpusē balta	Nokomplektēts atsevišķi	
	Logu un durvju montāžas birstošās lēntas	lebūvēts ražotnē	
	Logu iekšējā palodze (Balta kokskaudu laminēta plātne 18mm bieža)	Nokomplektēts atsevišķi	
	Logu un ārdurvju aiju iekšējā apdare (gipskartons 12.5mm)	lebūvēts ražotnē	
	Ārējās skārda palodzes, lāseņi (ja projektā paredzēti) krāsa PUR, RR23	lebūvēts ražotnē	
	Dēļu apdare logiem un durvīm no ārpuses (dēlis 18x58mm, ar smalki zāģētu fasādes virsmu (krāsots, ...))	lebūvēts ražotnē	
	Dēļu uzlikas ēkas stūriem un dēļu salaiduma vietās (dēlis 18x120mm, ar smalki zāģētu fasādes virsmu (krāsots, ...))	Nokomplektēts atsevišķi	
Gaisa iepūlīdes vārsti sienās VTK 100 (2 gab.)	lebūvēts ražotnē		
Paneļu montāžas elementi	lebūvēts ražotnē		
Konstrukcijas iepakojšana, sagatavošana transportēšanai	letverts		
3	Ēkas 2 stāva ār sienas	letverts	
	Dēļu apšuvums (horizontāls dēlis ar pusspundi ~18x142mm, ar smalki zāģētu fasādes virsmu (krāsots, ...))	lebūvēts ražotnē	
	Pretvēja membrāna (130 g.)	lebūvēts ražotnē	
	Koka rāmis (C24, 145 mm)	lebūvēts ražotnē	
	Starppaneļu blīvējošā lentā (Isover SKC-20) paneļu apakša un starp paneļiem	lebūvēts ražotnē	
	Hidroizolācija paneļu apakšā (0,2mm)	lebūvēts ražotnē	
	Siltumizolācija starp koka rāmi (minerālvate, λ=0,037 W/mk) (145 mm)	lebūvēts ražotnē	
	Tvaika izolācija (0,2 mm)	lebūvēts ražotnē	
	Latojums no iekšpuses horizontāli (45 mm)	lebūvēts ražotnē	
	Siltumizolācija starp latām (minerālvate, λ=0,040 W/mk) (40 mm)	lebūvēts ražotnē	
	Elektro kārbas rozetēm, slēdžiem un vadu caurules	lebūvēts ražotnē	
	OSB-3, 12mm pa visu sienu laukumu no vienas puses.	lebūvēts ražotnē	
	Gipskartona plākšņu apšuvums, 1 slānī (Norgips GKB, 12,5 mm)	lebūvēts ražotnē	
	Logu komplekts .PVC Gealan 8000; Uvid=0,9 W/m2K, 3 stiklu pakete, rāmja krāsa balta.	lebūvēts ražotnē	
	Logu un durvju montāžas birstošās lēntas	lebūvēts ražotnē	
	Logu un ārdurvju aiju iekšējā apdare (gipskartons 12.5mm)	Nokomplektēts atsevišķi	
	Logu iekšējā palodze (Balta kokskaudu laminēta plātne 18mm bieža)	Nokomplektēts atsevišķi	
	Ārējās skārda palodzes, lāseņi (ja projektā paredzēti) krāsa PUR, RR23	lebūvēts ražotnē	
	Dēļu apdare logiem un durvīm no ārpuses (dēlis 18x58mm, ar smalki zāģētu fasādes virsmu (krāsots, ...))	lebūvēts ražotnē	
	Dēļu uzlikas paneļu salaiduma vietās (dēlis 18x120mm, ar smalki zāģētu fasādes virsmu (krāsots, ...))	Nokomplektēts atsevišķi	
	Gaisa iepūlīdes vārsti sienās VTK 100 (2 gab.)	lebūvēts ražotnē	
Paneļu montāžas elementi	lebūvēts ražotnē		
Konstrukcijas iepakojšana, sagatavošana transportēšanai	letverts		
4	Ēkas iekšējās starpsienas (rāmis 145 mm)	letverts	
	Gipskartona plākšņu apšuvums no vienas puses, 1 slānī (Norgips GKB, 12,5 mm)	lebūvēts ražotnē	
	OSB-3, 12mm pa visu sienu laukumu no vienas puses.	lebūvēts ražotnē	
	Koka rāmis (145x45 c/c-600 mm)	lebūvēts ražotnē	
	Skaņas izolācija starp koka rāmi (dažāda izmēra un formas minerālvates atgriezumi)	lebūvēts ražotnē	
	Elektro kārbas rozetēm, slēdžiem un vadu caurules	lebūvēts ražotnē	
	Gipskartona plākšņu apšuvums no vienas puses, 1 slānī (Norgips GKB, 12,5 mm)	lebūvēts ražotnē	
	Starppaneļu blīvējošā lentā (Isover SKC-20) paneļu apakša un starp paneļiem	lebūvēts ražotnē	
	Paneļu montāžas elementi	lebūvēts ražotnē	
	Konstrukcijas iepakojšana, sagatavošana transportēšanai	letverts	
5	Ēkas iekšējās starpsienas (rāmis 95 mm)	letverts	
	Gipskartona plākšņu apšuvums no vienas puses, 1 slānī (Norgips GKB, 12,5 mm)	lebūvēts ražotnē	
	Koka rāmis (95x45 c/c-600 mm)	lebūvēts ražotnē	
	Skaņas izolācija starp koka rāmi (dažāda izmēra un formas minerālvates atgriezumi)	lebūvēts ražotnē	
	Elektro kārbas rozetēm, slēdžiem un vadu caurules	lebūvēts ražotnē	
	Gipskartona plākšņu apšuvums no vienas puses, 1 slānī (Norgips GKB, 12,5 mm)	lebūvēts ražotnē	
	Starppaneļu blīvējošā lentā (Isover SKC-20) paneļu apakša un starp paneļiem	lebūvēts ražotnē	
	Paneļu montāžas elementi	lebūvēts ražotnē	
Konstrukcijas iepakojšana, sagatavošana transportēšanai	letverts		

Jumta konstrukcija un griestu konstrukcija.		letverts	
6	Jumta seguma komplekts "BP 20B jumta profils, RR23, 0,45 mm Poliesters ", (Balex metal Vidzeme SIA)	Nokomplektēts atsevišķi	
	Lietus ūdens noteksisstēma ar apakām tekņēm un notekām , krāsa PUR, RR23	Nokomplektēts atsevišķi	
	Sniega barjera uz jumta, virs ieejas durvīm, (cauruļveida), krāsa PUR, RR23, L=1.5m	Nokomplektēts atsevišķi	
	Šķērslatojums virs kopnēm (32mm, c/c=500mm)	Nokomplektēts atsevišķi	
	Garenlatojums virs spārēm (32 mm)	Nokomplektēts atsevišķi	
	Difūzmembrāna virs spārēm	Nokomplektēts atsevišķi	
	Jumta nesošās konstrukcijas (spāres H=245mm)	Nokomplektēts atsevišķi	
	Siltumizolācija starpa spārēm (minerālvate, λ=0,037 W/mk) (245 mm)	Nokomplektēts atsevišķi	
	OSB aizdars pie spārēm, siltumizolācijas noturēšana (siltumizolācijas daļai)	Nokomplektēts atsevišķi	
	Tvaika izolācija (0,2 mm)	Nokomplektēts atsevišķi	
	Tvaika izolāciju līmējošā līmlenta	Nokomplektēts atsevišķi	
	Retināts latojums griestiem (30mm, c/c=400mm)	Nokomplektēts atsevišķi	
	Slipe griestu apdare ar ģipškartonu (12.5mm).	Nokomplektēts atsevišķi	
	Ēkas dzegū apšuves dēļi (18x120 mm taisnstūrveida, ar smalki zaģētu fasādes virsmu (krāsots,)	Nokomplektēts atsevišķi	
	Ventilācijas izvadi virs jumta no virtuves zonas, vannasistabas un kanalizācija stāvada (3 gab.) krāsa līdzīga jumta segumam.	Nokomplektēts atsevišķi	
	Ventilācijas izvadu pieslēgumi, pagarinājumi līdz griestu līmenim.	Nokomplektēts atsevišķi	
	Montāžas elementi jumtam un griestiem	Nokomplektēts atsevišķi	
Konstrukcijas iepakošana, sagalavošana transportēšanai	letverts		
	5631.70		
Horizontāls pārsegums virs guļamistabām.			
7	Grīdas dēlis ar spundi (28x120, AB)	Nokomplektēts atsevišķi	
	Sijas griestiem virs guļamistabām, gaitēna un vannasistabas (c/c=0.9m, nekrāsotas)	Nokomplektēts atsevišķi	
	Koka kolonnas (2 gab. 145x145mm, nekrāsotas)	Nokomplektēts atsevišķi	
	Koka pasija pie kores (nekrāsota)	Nokomplektēts atsevišķi	
8	Kopā:	28699.43	EUR bez PVN
	Materiālu sagāde, produkcijas iekraušana, ražošanas vadība:	860.98	EUR bez PVN
	Kopā bez PVN:	29560.41	EUR bez PVN
	PVN (21%):	6207.69	EUR
	Rūpnīcas komplekts kopā:	35768.09	EUR ar PVN



Papildus piedāvājumi:

9	Ēkas piegāde līdz būvlaukumam (Pierīga, Latvija). Cena norādīta orientējoši, tā jāprecizē pirms konstrukciju pasūtīšanas.	968.00	EUR ar PVN.
10	Autoceltņa vai manipulatora pakalpojums. (Pierīga, Latvija). Cena norādīta orientējoši, tā jāprecizē pirms konstrukciju pasūtīšanas.	508.20	EUR ar PVN.
11	Ēkas sienu un jumta konstrukciju montāža virs pamatiem. (Pierīga, Latvija). Cena norādīta orientējoši, tā jāprecizē pirms konstrukciju pasūtīšanas.	2517.04	EUR ar PVN.
	VISS KOPĀ:	39761.34	EUR ar PVN.

Piezīmes:

- Tāmē nav ietverti sekojoši darbi un materiāli: Būvprojekts, pamatu izbūve, ūdensapgādes tīkli, kanalizācijas tīkli, elektroapgādes tīkli, apkure, iekšējā nobeiguma apdare, iekšdurvis, dūmvads, teritorijas labiekārtošana, mēbeļējums un cits aprīkojums.
- Montāžas izmaksas ir iekļauts: ēkas sienu montāža, jumta nesošo konstrukciju montāža un difūzmembrānas montāža uz jumta konstrukcijām. Pārējo komplektojošo materiālu montāža nav ietverta šajās izmaksās.